

CRONOGRAMA Obra - REV01

23 03 23

ANCHIETA

Início 26 03 23

ANCHIETA		MARÇO							ABRIL																								
Início 26 03 23		D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ATIVIDADE	dias obra														7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
APROVAÇÕES DE PROJETOS E ORÇAMENTOS																																	
COMPRAR AR CONDICIONADO SPLIT 36 MIL																																	
DESATIVÇÃO Vsat																																	
RETIRADA PRODUTOS																																	
TAPUME																																	
RETIRADA MÓVEIS																																	
FACHADA - pedir dia 22 03 23																																	
VIDRO - pedir 22 03 23																																	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - provisória																																	
INFRAESTRUTURA - elétrica - cortar piso																																	
DEMOLIÇÃO - retirada piso forro após 22 h																																	
CONTRAPISO - retirar (se necessário)																																	
INFRAESTRUTURA - SPK																																	
INFRAESTRUTURA - elétrica piso forro -																																	
INFRAESTRUTURA - ar condicionado																																	
INFRAESTRUTURA - elétrica - cimentar dutos piso																																	
PISO - entrega loja																																	
GESSO - demolição : fachada porta retaguarda																																	
GESSO - fachada forro parede instalar porta																																	
CONTRAPISO - execução (se necessário)																																	
EMASSAMENTO - paredes fachada forro																																	
LUMINÁRIAS - marcação furação																																	
SPK - instalação bicos																																	
SPK - teste																																	
VISTORIA TESTE SPK																																	
INSTALAÇÃO CONDENSADORA AR CONDICIONADO (externo)																																	
ASSENTAMENTO PISO - loja																																	
PINTURA - forro																																	
RODAPÉ - instalação																																	
PINTURA - forro parede fachada rodapé																																	
LUMINÁRIAS - instalação																																	
INSTALAÇÃO FACHADA																																	
ENTREGA MÓVEIS																																	
INSTALAÇÃO EVAPORADORA AR CONDICIONADO																																	
VIDRO - instalação																																	
MÓVEIS - montagem																																	
LUMINOSO - instalação																																	
PINTURA - retoques																																	
LIMPEZA FINA																																	
VISTORIA FINAL																																	
ENTREGA OBRA																																	
MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS																																	
DECORAÇÃO																																	
ATIVIDADE	dias obra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		MARÇO							ABRIL																								

entrega proprietário não permite mais ninguém na obra obra terceiros vistoria